

Planeamento trabalhos Estrada de São Bartolomeu Proj. 02/2019

Actividade	Quarta	Quinta	Sexta	Sabado	Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sabado	Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sabado	Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sabado	Domingo
	15-mai	16-mai	17-mai	18-mai	19-mai	20-mai	21-mai	22-mai	23-mai	24-mai	25-mai	26-mai	27-mai	28-mai	29-mai	30-mai	31-mai	1-jun	2-jun	3-jun	4-jun	5-jun	6-jun	7-jun	8-jun	9-jun
Abertura de caixa para execução de maciço																										
Betonagem Maciço (deve ser prevista solução de amarração ao nó)																										
Presagem Maciço																										
Início Escavação Nó 2 (até geratriz superior tubagem)																										
Esvaço total para execução Nó 2																										
Suspensão para execução Nó 2													Das 8h às 20h do dia 27/05													
Início Esvaço Nó 1 e restante (execução obra)																										
Suspensão Nó 1 (Finalização dos trabalhos)															Das 8h do dia 29/05 às 20h do dia 30/05											
Aterros e Pavimentos																										
Corte de Transito (Coordenar com Junta Freguesia)																										
	Dia 1	Dia 2	Dia 3	Dia 4	Dia 5	Dia 6	Dia 7	Dia 8	Dia 9	Dia 10	Dia 11	Dia 12	Dia 13	Dia 14	Dia 15	Dia 16	Dia 17	Dia 18	Dia 19	Dia 20	Dia 21	Dia 22	Dia 23	Dia 24	Dia 25	Dia 26

Nota: poderá haver ajuste aos dias de corte de transito, nomeadamente a inclusão do dia 27 de Maio, dependendo da possibilidade ou não de execução desses trabalhos sem o referido corte