

교회 기존 건물 스프링클러 및 화재경보장치 설치 공사에 대한 안내
(공사 기간: 1월 22일 - 2월 23일)

교회 기존 건물에 스프링클러와 화재경보장치를 설치하는 공사가 진행될 예정입니다. 이번 공사는 교회 사역 및 프로그램에 미치는 영향을 최소화하기 위하여 다섯 단계로 나누어 진행됩니다. 아래 각 단계별 공사 일정 및 구간에 대한 내용을 참고하시고, 해당 사역 및 프로그램에 대하여 적절한 조치를 부탁드립니다.

세부 사항:

- 공사 기간: 해당 주 월요일부터 금요일까지 오전 7시부터 오후 5시
- 토요일 및 주일은 모든 프로그램이 정상적으로 진행됩니다.
- 공사 기간 동안 해당 공사 구간에 출입, 사용, 및 통과가 모두 제한됩니다.
- 공사 기간 동안 해당 공사 구간에 있는 가구 또는 장비 등을 옮기거나 치울 필요는 없습니다만, 민감한 장비, 음식물, 또는 손상이 쉬운 물품 등을 미리 옮길 것을 권고드립니다.
- 공사가 완료된 공사 구간에 대한 기본적인 정리 및 청소가 이루어지지만, 경우에 따라 추가적인 청소가 필요할 수도 있습니다.

세부 일정:

단 계	날 짜 (월-금)		공 사 구 간
1 단계	1/22 - 1/26	지하층	삼각홀 외: 삼각홀 주변의 모든 교실 (L17-L30), 및 지하 다른 교실 (L14-L15), 및 기계실 및 보관실
2 단계	1/29 - 2/2		친교실 외: 친교실, 부엌, 및 주변 부속실; 교실 (L11-L13) (카셋부실 포함); 및 화장실
3 단계	2/5 - 2/9	1 층/ 2 층	소예배실 외: 소예배실 주변의 모든 사무실(M30-M37); 교실 (M25-M28); 기계실 및 아동용 화장실
4 단계	2/12 - 2/16		사무실 외: 교회 사무실, 사랑방, 및 교역자실 (M1-M18); 교실 (M23-M24); 기계실 및 화장실
5 단계	2/19 - 2/23		본당 외: 교회 정문 및 복도, 본당, (2 층) 방송실, 회계실, 보관실, 중보기도, 기계실, 및 화장실

자세한 내용은 교회 사무실로 문의하여 주시기 바랍니다. 성도님들의 이해와 협조에 감사드립니다.