

**Konzeption für die Führung
des Straßenverkehrs während des Straßenbaus in der Dorotheen- und Friedrichstadt im Stadtbezirk Mitte von Berlin
mit Erweiterung um die Bereiche Humboldt-Forum / Schloßplatz, Berliner Rathaus / Molkenmarkt und Hauptbahnhof**

Gesamtübersicht verkehrsrelevanter Baumaßnahmen

Stand 14.11.2017

rot = Änderung gegenüber Stand 07.06.2017

Nr.	Bezeichnung der Baumaßnahme	VLB Ma-Nr.	Beginn	Ende	Bemerkungen
BAM 14b	Straße des 17. Juni - Umbau zur Fanmeile Großer Stern bis Yizhak-Rabin-Straße	entfällt			Umbau zur "Fanmeile"
BAM 14c	Straße des 17. Juni - Umbau zur Fanmeile Yizhak-Rabin-Straße - Platz des 18.März	entfällt			Umbau zur "Fanmeile"
BAM-17b	"Platz der Aufbauhelfer" Fläche zw. Rathausstr. u. Grunerstraße und zw. Rathauspassagen u. Cubix-Kino		11 / 2017	04 / 2018	Herstellung der Platzfläche nach Priv-32.
BAM-18a	Umbau Gendarmenmarkt, 1. Teil Umfeld Deutscher Dom und Hauptplatz		ohne Termin		Zukünftig: SenSW-61 Erneuerung der Oberflächenbefestigungen. Keine Verkehrseinschränkungen
BAM-18b	Umbau Gendarmenmarkt, 2. Teil Umfeld Französischer Dom				
BAM-49	Fahrbahnmarkierung Grunerstraße zwischen Stralauer Straße und Tunnel		ohne Termin		Maßnahme der Unfallkommission: Neumarkierung erfordert eine Fahrbahndeckensanierung, daher Umsetzung fraglich - siehe Straßenbau Molkenmarkt SenUVK-06
BAM-50	Knotenpunkt Unter den Linden / Charlottenstraße Grundhafter Ausbau	127261	2020		Vollständiger Ausbau erst nach Rückbau der Baustelleneinrichtung "Staatsbibliothek" (SPK-01), und U5 (BVG-01) d.h. ab Ende 2019 möglich.
BAM-52	Straßenbau Rathausstraße zw. Poststraße und Spandauer Straße		07 / 2017	05 / 2018 Termin in Bearbeitung	Straßenbau zur Oberflächenwiederherstellung im Zusammenhang mit der Wiederherstellung des Knotens Spandauer Straße durch die BVG, BVG-05-07
BAM-53	Instandsetzungen Leipziger Straße zw. Potsdamer Platz und Grunerstraße		2015	offen	Diverse Einzelmaßnahmen in kleinen Abschnitten im Rahmen der Straßenerhaltung
BAM-56	Straßenbau Potsdamer Straße zw. Ebertstr. (einschl. Kreuzung) und Ben-Gurion-Str.		2018 Abschnittsweise	2020	Fahrbahnsanierung (Decke und Binder)
BAM-57	Straßenbau Ebertstraße zwischen Potsdamer Straße und Behrenstraße		2018 Abschnittsweise	2020	Fahrbahnsanierung (Decke und Binder)
BAM-58	Straßenbau Bauhofstraße zwischen Hegelplatz und Am Kupfergraben		ohne Termin		Grundhafter Ausbau Weiter als Maßnahme der Senatsverwaltung
BAM-59	Straßenbau Dirksenstraße zwischen verl. Rathausstraße und Grunerstraße		ohne Termin		Keine Abhängigkeit zu Baustellenverkehr BV U5 Logistiköffnung ALX
BAM-60	Fahrbahninstandsetzung in Busstreifen Karl-Liebknecht-Straße zw. Spandauer Str. und Marienkirche		2018	2019	Grundhafter Ausbau der Haltestellenbereiche
BAM-62	Fahrbahninstandsetzung an Bushaltestellen Invalidenstraße am Europaplatz		Sommer 2017 / Frühjahr 2018		Erneuerung des Haltestellenbereichs Richtung Westen im August 2017 erfolgt. Richtung Osten erst nach DB-01-02b möglich.
BAM-63	Markierung von Radfahrstreifen Hanna-Arendt-Straße und Französische Straße		2018 Termin in Bearbeitung	2018	Endgültige Radfahrstreifenmarkierung von der Ebertstraße bis Kurstraße (Werderscher Markt). Abschnitt Hanna-Arendt-Str zw. Ebertstr und Wilhelmstr. im Sommer 2017 fertig gestellt. Die Markierung weiterer Abschnitte ist abhängig von der Baustellensituation.
BAM-64	Busschleuse Heidestraße / Invalidenstraße		ohne Termin		Umbau zur Busausfahrt Heidestraße/Invalidenstraße Weiter als Maßnahme der Senatsverwaltung
BBR-02	Wilhelmstraße Nr. 64 komplette Grundsanierung des Gebäudes	122752	14.07.2014	12 / 2017	Einschränkungen in der Wilhelmstraße, beide Fahrtrichtungen offen.
BBR-06	Dorotheenstraße Nr. 85-89 und Schadowstraße Nr. 4-9 Rückbau und Neubau "Schadow 4"		11 / 2017	12 / 2023	Projekt SH 04 + SHEZ; Abstimmung mit Priv-59c läuft. BE in der Mittelstraße auch für andere BV des BBR von 15.05.2017 - 31.12.2027
BBR-09	Dorotheenstraße Nr. 90 Grundinstandsetzung	116991	02 / 2015	Ende 2018	Baustelleneinrichtung im Gehweg und auf der Fahrbahn der Dorotheenstraße vor Nr. 90 und Nr. 88
BBR-10	Dorotheenstraße Nr. 84, (Presse- und Informationsamt) Dachsanieierung und Erneuerung Parkplatz		ohne Termin		keine wesentlichen Verehrseinschränkungen
BBR-11	Erweiterung Marie-Elisabeth-Lüders-Haus Luisenstraße zw. Adele-Schreiber-Krieger-Straße und Schiffbauerdamm	92394	10 / 2010	Ende 2020	(bis 31.12.2015 als BBR-34 in der Konzeption Hauptbahnhof) Halbseitige Sperrung der Luisenstraße. BE-Reduzierung ab 07 / 2018 am Knoten Schiffbauerdamm. Sperrung der Adele-Schreiber-Krieger-Str. zw. Schiffbauerdamm und Luisenstraße
BBR-15	Unter den Linden Nr. 62-68, Abbruch/Neubau zw. Wilhelmstr. und Schadowstr.		ohne Termin		ggf. Sicherungsarbeiten an der Fassade vorgezogen nach Abstimmung zu Haltezone mit BVG-04-02 und Bot-01
BBR-16	Neustädtische Kirchstr. Nr. 4 - 5 (ehem. US-Botschaft) und Mittelstraße 25	116553 126025	09 / 2017	11 / 2020 Termin in Bearbeitung	Juli bis August 2014 Schadstoffsanieierung mit Einbahnstraßenregelung in der Mittelstraße Richtung Westen. Ab 09 / 2017 Mittelstraße als Einbahnstraße Richtung Osten. Abstimmungen mit Priv-173 laufen.
BBR-18	Humboldt-Forum Schloßplatz	92866 (Nord) 90890 (Süd)	03 / 2012	Eröffnung 09 / 2019 Termin in Bearbeitung	Vorbereitungen für Baugrube und Bodenaustausch für U5 seit März 2012 Pressetermin zum Start: 21.06.2012. Gründung und Hochbau HUF: ab Mitte 2013 Baustellenverkehr hauptsächlich von Süden
BBR-21	Museumsinsel, BBR IV 2-Projektmanagement Am Kupfergraben 1-9		2009	2030	Pergamonmuseum Am Kupergraben: Baustellenzufahrt und -einrichtung muss bei SenUVK-58aa berücksichtigt werden
BBR-23	Freiheits- und Einheitsdenkmal, Sockelsanieierung Schloßplatz am Spreekanal		01.06.2012	11 / 2017	keine Verkehrseinschränkungen. 01.06.-30.09.2012 Stützwand an offener Gewölbeseite zur Schloßfreiheit. Rest- und Oberflächenarbeiten zusammen mit dem Denkmal.
BBR-23a	Freiheits- und Einheitsdenkmal Schloßplatz am Spreekanal		Termin in Bearbeitung	Herbst 2019 unbestätigt	Der Gemeinschaftsentwurf von Johannes Milla (Stuttgart) und Sasha Waltz (Berlin) – die begehbare Schale mit dem Titel „Bürger in Bewegung“ soll umgesetzt werden.
BBR-31a	Funktionserhalt Deutsches Historisches Museum Fassadensanieierung Zeughaus		2018	09 / 2020	Fassadengerüste und Einschränkungen in Gehwegbereichen (jeweils ca. 1/2Jahr / Seite) in Abstimmung mit U5 (BVG-03-03) und Straßenbau SenUVK-58ab
BBR-31c	Deutsches Historisches Museum DHM - Archiv Geschwister-Scholl-Straße/Am Kupfergraben		07 / 2018	12 / 2019	Abdichtungsarbeiten DHM Archiv (2. BA). Einschränkungen im Gehwegbereich in der Geschwister-Scholl-Straße und Am Kupfergraben
BBR-31c	Deutsches Historisches Museum DHM - Verwaltung Geschwister-Scholl-Straße/Am Kupfergraben		10 / 2018	03 / 2020	Baustelleneinrichtung in der Straße Am Kupfergraben Süd.
BBR-32	Sanierung Bundesrat zw. Leipziger Platz und Wilhelmstraße	117294	10 / 2016	Ende 2018	Westflügel: 09 / 2016 - 08 / 2017; Ostflügel: 11 / 2017 - Ende 2018 BE-Flächen im Gehwegbereichen, Fußgängerführung auf dem Radfahrstreifen. Keine Einschränkungen der Fahrstreifen.

**Konzeption für die Führung
des Straßenverkehrs während des Straßenbaus in der Dorotheen- und Friedrichstadt im Stadtbezirk Mitte von Berlin
mit Erweiterung um die Bereiche Humboldt-Forum / Schloßplatz, Berliner Rathaus / Molkenmarkt und Hauptbahnhof**

Gesamtübersicht verkehrsrelevanter Baumaßnahmen

Stand 14.11.2017

rot = Änderung gegenüber Stand 07.06.2017

Nr.	Bezeichnung der Baumaßnahme	VLB Ma-Nr.	Beginn	Ende	Bemerkungen
BBR-33	Neubau Besucher- und Informationszentrum des Deutschen Bundestages (BIZ) (Scheidemannstraße im Bereich Tiergarten)		ohne Termin		Entwurf der Züricher Markus Schietsch Architekten mit Lorenz Eugster Landschaftsarchitektur.
BBR-34	Museumsinsel (Alte Nationalgalerie) Instandsetzung Kolonnade/Spreeuferbefestigung		12 / 2017	10 / 2019	Instandsetzung der Kolonnaden.
BBR-35	Deutscher Bundestag, Paul-Löbe-Haus Otto-von-Bismarck-Allee	fertig gestellt	21.03.2016	09 / 2017	Einschränkungen im Gehweg (abhängig von Sanierungsmaßnahme Abgeordnetenbereich BR 5340 / BT3)
BBR-36	Wilhelmstr. 50 Bundesministerium für Arbeit und Soziales		01.02.2016	31.12.2017	Einschränkungen im Gehweg
BBR-37	Deutscher Bundestag Anbindung MEL Haus Ost an das UES Luisenstraße zw. Bahnviadukt und Marschallbrücke		ohne Termin		Machbarkeitsstudie in Arbeit
BBR-38	Deutscher Bundestag, Unter den Linden 50 Umbau Haustechnik, BE in der Mittelstraße		15.05.2017	31.12.2021	Baustelleneinrichtung (Container) in der Mittelstraße zw. Schadowstr. und Neustädtische Kirchstraße. Keine Verkehrseinschränkungen Unter den Linden
BBR-39	Hydrophobierung MELH Adele-Schreiber-Krieger-Str.	fertig gestellt	01.04.2016	09 / 2017	Einschränkung Gehweg Adele-Schreiber-Krieger-Str. (Sondernutzung als BE-Fläche 5,09m x 43,67m)
BBR-40	Bundesministerium der Finanzen Dachsanierung, Wilhelmstr. 97		21.11.2016	31.12.2018	Einschränkungen auf dem Gehweg und auf der Fahrbahn. Dachsanierung. 1. BA nördlicher Flügel; 2. BA südlicher Flügel
BIM-02	Senatsverwaltung für Finanzen Klosterstr. 59		01.12.2015	31.03.2018	Keine BE im Straßenraum.
BIM-03	Bauakademie Werderscher Markt / Am Schinkelplatz		Termin in Bearbeitung	Termin in Bearbeitung	
BlmA-02	Haus der Zukunft, "Futurium" Alexanderufer 2	fertig gestellt	2. Quartal 2015	16.09.2017 open house	Verkehrseinschränkung im Alexanderufer und Margarete-Steffin-Straße (Bis 31.12.2015 als BAI-02 in der Konzeption Hauptbahnhof)
BlmA-03	ÖPP Projekt "BMG Berlin-Mitte" Französische Str. / Mauerstraße / Glinkastraße / Behrenstraße		Anfang 2018 Termin in Bearbeitung	2022 Termin in Bearbeitung	Umbau und Grundinstandsetzung der Häuser 1 und 2 mit umfangreichen Verkehrseinschränkungen und Baustelleneinrichtungen auf Fahrbahnen und Gehwegen. Verkehrskonzept wird erstellt.
BMEL-01	Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft Mauerstr. 45		01.02.2017	31.03.2018	Einschränkungen auf dem Gehweg und auf der Fahrbahn. Gemeinsam mit dem Ministerium für Arbeit und Soziales
Bot-01	Polnische Botschaft Unter den Linden 70-72	116997	IV. Quartal 2019	2021	Abbruch (Entkernung 04 / 2016 bis 10 / 2016), Abstimmung mit BBR-15, BE-Fläche im Gehweg- und Fahrbahnbereich
Bot-02	US Botschaft Pariser Platz 2 / Behrenstraße 74		12.06.2017	30.03.2018	Umbau der versenkbaren Poller: Behrenstraße: 06 / 2017 - 09 / 2017, Pariser Platz 09 / 2017 - 03 / 2018
BVG-01-03	U5 - Bahnhof Unter den Linden Leitungsbau; Roh- und Ausbau	141227-01	07 / 2013	06 / 2020	Nutzung der Mittelpromenade und des nördlichen Fahrstreifens Unter den Linden Fahrtrichtung Osten. Ab 07.07.2017 Anordnungen auf BCL für Baustelleneinrichtungen Ausbau. Oberflächenherstellung ab 03 / 2020.
BVG-01-03a	Rohrbrücken am Gehweg Unter den Linden und Neustädtische Kirchstraße (Wasserhaltung Bhf. UDL), Fa. Brechtel Spezialtiefbau		01.10.2012	10 / 2017	Einschränkungen im Gehwegbereich Neustädtische Kirchstraße durch Leitungsbrücke/ Leitungstrasse), Verschwenkung Leitungstrasse im Bereich Baumaßnahmen BBR 16 und BBR 14
BVG-01-03b	U5 - Bahnhof Unter den Linden Friedrichstraße Süd - Entrauchungsöffnungen U6		16.03.2018	14.11.2018	Einbau der Klappen für Entrauchungsöffnungen und Gehwegherstellung in der Friedrichstraße (Westseite) zw. Unter den Linden und Behrenstraße
BVG-01-03c	U5 - Bahnhof Unter den Linden Friedrichstraße Süd - Fahrbahn		15.11.2018	05.12.2018	nach BVG-01-03b endgültige Herstellung der westlichen Fahrbahnhälfte, ggf. Einbahnstraßenregelung zwischen Behrenstraße und Unter den Linden
BVG-01-03d	U5 - Bahnhof Unter den Linden Friedrichstraße, Neubau von 2 Bushaltestellen		06.11.2017	12 / 2017	Verkehrseinschränkungen am Knotenpunkt für ca 6 Wochen.
BVG-02-02	U5 - Bhf. Museumsinsel (westl. Schloßbrücke) Schlitzwände, Sohle und Deckel (Phase 1.1 - 2.1)	92290 113041	02.04.2012	Mitte 2019	Langfristige Einschränkung in der Straße Unter den Linden. Beide Fahrtrichtungen mit jeweils nur 1 Fahrstreifen offen. Nächste Verkehrsumstellung: voraussichtlich Anfang 2018
BVG-02-03	U5 - Bhf. Museumsinsel (westl. Schloßbrücke) Oberfläche		04 / 2019	09 / 2020	Einschränkungen in der Straße Unter den Linden, Verkehrsführung auf der nördlichen Fahrbahn mit 1 FS/Richtung.
BVG-02-04	U5 - Bhf. Museumsinsel (westl. Schloßbrücke) Grube für Abfangung Gebäude Bertelsmann		02 / 2013	09 / 2019	Einschränkungen, Sperrung Straße am Schinkelplatz erst wieder bei Rückbau der abgedeckten Grube (KI-Schacht)
BVG-03-02	U5 - Bhf. Museumsinsel (östl. Schloßbrücke) Schlitzwände und Sohle und Deckel	92290	07 / 2012	Mitte 2019	Einschränkungen in der Karl-Liebknecht-Straße, 2 Fahrstreifen / Richtung offen. Busspuren entfallen. Nächste Verkehrsphase ab Frühjahr 2018.
BVG-03-03	U5 - Bhf. Museumsinsel (östl. Schloßbrücke) Ausbau nach Vortrieb, Bahnhof U5	92290	Mitte 2019 Termin in Bearbeitung	11 / 2020	Einschränkungen in der Karl-Liebknecht-Straße und Unter den Linden, beide Fahrtrichtungen offen. Busspuren entfallen
BVG-04-02	U5 - Bhf. Brandenburger Tor HDI und Vereisung für Anschluß Schildstrecke		05 / 2013	01 / 2018	Baustelleneinrichtung in der Mittelpromenade zw. Schadow- und Wilhelmstr. im gesamten Zeitraum. Zeitweise nur 1 Fahrstreifen Richtung Westen vor Udl 70-72 (04/13-11/13, 12/14-04/15 und 10/17-01/18)
BVG-05-04	U5 - Bhf. Berliner Rathaus Schlitzwände und Sohlen Teil 2, Bahnhof Ausbau, Rathausstr. (Ost)	122445 134796	Frühjahr 2013	24.08.2018	Rohbau und archäologische Grabungen bis 02 / 2017. Ab 07 / 2017 Straßenbau BVG-05-07 und ab 02 / 2017 Baustelleneinrichtung für Ausbau U5
BVG-05-05	Gleiswechselanlage Startschacht und Tunnelvortrieb Marx-Engels-Forum		03 / 2012	2021	Ab 01/2012 Vorbereitungen und Baustelleneinrichtung mit Hafenbecken im M.-E.-Forum; ab 05 / 2017 BE für Gleisbau; Rückbau Bauhafen 01.02.2017 bis 01.08.2017
BVG-05-05a	Straßenbau Gleiswechselanlage Rathausstraße zw. Spandauer Straße und Poststraße		01 / 2018	05 / 2018	endgültiger Straßenbau zur Oberflächenwiederherstellung in der Spandauer Straße und Rathausstraße zusammen mit BVG-05-08. Vollsperrung Rathausstraße 04 / 2018 bis 05 / 2018
BVG-05-06	Montageöffnung U5 Tunnel (ALX) Rathausstraße zw. Judenstraße und Gontardstraße	134796 i.V.m. 122445	11.04.2016	2019	Leitungsbau BWB, Telekom und Vattenfall bereits 02 / 2015 bis 08 / 2015. Zufahrt über vorh. Baustellenzufahrt an der Spandauer Straße. Ab 04 / 2017 Sperrung der Rathausstraße westl. Gontardstraße auch für Lieferverkehr
BVG-05-07	U5 - Bhf. Berliner Rathaus Wiederherstell. Flächen und Endzustand Spand. Straße und Knoten Spand. Str. / Rathausstr.	141316	07 / 2017	05 / 2018 Termin in Bearbeitung	Verkehrseinschränkungen in der Spandauer Straße und im Knotenpunkt Spandauer Str. / Rathausstr.. Rohbau bis 09 / 2016, Archäologie 08 bis 12 / 2016 (spätestens 03 / 2017), anschließend restl. Leitungs- und Straßenbau
BVG-05-08	U5 - Bhf. Berliner Rathaus Wiederherstell. Knoten Rathausstraße / Judenstraße	141316	06 / 2018	Frühjahr 2019	Herstellung nach BVG-05-04. Vollständige Verkehrsfreigabe des Knotens nach Fertigstellung

**Konzeption für die Führung
des Straßenverkehrs während des Straßenbaus in der Dorotheen- und Friedrichstadt im Stadtbezirk Mitte von Berlin
mit Erweiterung um die Bereiche Humboldt-Forum / Schloßplatz, Berliner Rathaus / Molkenmarkt und Hauptbahnhof**

Gesamtübersicht verkehrsrelevanter Baumaßnahmen

Stand 14.11.2017

rot = Änderung gegenüber Stand 07.06.2017

Nr.	Bezeichnung der Baumaßnahme	VLB Ma-Nr.	Beginn	Ende	Bemerkungen
BVG-05-09	U5 - Bhf. Berliner Rathaus Wiederherstell. Flächen in der Grünanlage "Rathausforum"		24.08.2018	05 / 2019	keine Verkehrseinschränkungen
BVG-20a	Straßen- und Straßenbahnbau - Spandauer Straße zw. Karl-Liebknecht-Str. und Rathausstr.		ohne Termin. Planfeststellungsverfahren Straßenbahn steht noch aus.		
BVG-20b	Straßen- und Straßenbahnbau - Spandauer Straße zw. Rathausstr. und Mühlendamm		ohne Termin. Planfeststellungsverfahren Straßenbahn steht noch aus.		
BVG-21a	Tunnelsanierung und Straßenbau - Rathausstraße zw. Gontardstr. und Jüdenstraße		01 / 2019 unbestätigt	Termin in Bearbeitung	Im April 2017 erfolgte Sperrung durch BA Mitte oberhalb des U5-Tunnels. Sanierung umfasst Bodenaustausch, Leitungsbau und Oberflächenarbeiten
BVG-21b	Straßen- und Straßenbahnbau - Rathausstraße zw. Gontardstr. und Spandauer Str.		ohne Termin. Planfeststellungsverfahren Straßenbahn steht noch aus.		
BVG-31	Tunnelabdichtung U2 - Spittelmarkt Wallstr. 1-14 / Bahnhof Spittelmarkt		20.10.2014	31.12.2017	Ausführung in Bauabschnitten
BVG-32	Abdichtung Waisentunnel U5-U8 Littenstraße zw. Gunerstraße und Spree		01.07.2016	31.12.2018	Ausführung in Bauabschnitten, teilweise Vollsperrung der Littenstraße, gesondertes Konzept für die Querung der Stralauer Straße wird erstellt.
BVG-33	U5 - Logistköffnung am Hauptbahnhof Minna-Cauer-Straße		06 / 2018	Ende 2018	Nutzung der Logistköffnung für den Ausbau U5 zwischen BRT und MUI West
BVG-34	U2 - U-Bhf. Mohrenstraße Mohrenstraße zw. Wilhelmstraße und Mauerstraße	fertig gestellt	07 / 2016	Mitte 2017	Neubau eines Aufzugs, Sperrung der Fahrstreifen Richtung Osten bis 31.01.2017, Anschließend Baustelleneinrichtung auf der Platzfläche
BWB-18	Dükerbauwerk Sanierung/Neubau Unter den Linden / Friedrichstraße	123059	ab Frühjahr 2019		Im Ergebnis der Machbarkeitsstudie 14/01-00527 wurden Untersuchungen im Bestand vorgenommen (01.08 bis Nov. 2016) Entscheidung über Sanierung offen .
BWB-19a	Auswechslung Trinkwasserleitung DN 400 Friedrichstraße am Knoten Unter den Linden		2019 Termin in Bearbeitung		Auswechslung einer Trinkwasserleitung in Knotenbereich der westlichen Fahrbahn erst im Zusammenhang mit dem Neubau des Dükers BWB-18 oder Fertigstellung LSA-Fundament.
BWB-38	Sanierung von Kanälen Schützenstraße / Leipziger Str. / Charlottenstr.		03 / 2018		Maßnahme Konzept "Schützenstraße" der BWB Schlauchsanieung und Abbruch/Neubau
BWB-39	Instandsetzung RÜ-Bauwerk Platz des 18. März		ab 08 / 2017		Umfangreiche Instandsetzung, Hauptarbeiten von Innen = geringe Verkehrseinschränkungen
BWB-40a	Außerbetriebnahme RÜ-Kanal Dirksenstraße zw. Rochstr. und Spandauer Str.		Herbst 2017		Einschränkungen in der Spandauer Straße
BWB-40b	Außerbetriebnahme RÜ-Kanal (Maulprofil 3500/1750) Burgstraße 28		Termin in Bearbeitung		technische Lösung wird erarbeitet
BWB-41	Erneuerung von M- und RÜ-Kanälen Oberwallstr., Französische Str., Jägerstr.		03 / 2018		Erneuerung von Kanälen
BWB-42	Schloßplatz Süd, Erneuerung Mischwasserkanal vor der esmt		10 / 2017 (NBB)	Mitte 2018	Kanalbau ab November 2017 , vorher Umbau einer Gasleitung durch NBB. Einschränkungen in der Fahrbahn an der Schleusenbrücke für Auswechslung Trinkwasserleitung
BWB-43	Erneuerung von Trinkwasserleitungen und Kanälen Torstraße zw. Rosenthaler und Rosa-Luxemburg-Straße		04 / 2018		BWB Projekt 15/01-00293 außerhalb der Plandarstellung. U.a. Auswechslung von ca. 650 m Trinkwasserleitung DN 800 St in der Südfahrbahn. Verkehrsrelevant !
BWB-44	Erneuerung und Instandsetzung von Kanälen Dorotheenstraße zw. Universitätsstr und Am Kupfergraben		03 / 2018		BWB Projekt 16/01-00368. Teilweise Erneuerung von Haltungen an Kanälen und punktuelle Instandsetzungen.
BWB-45	Erneuerung und Instandsetzung von Kanälen Hinter dem Gießhaus zw. Unter den Linden und Hinter dem Zeughaus		03 / 2018		BWB Projekt 16/01-00368. Teilweise Erneuerung von Haltungen an Kanälen und punktuelle Instandsetzungen.
BWB-46	Erneuerung und Instandsetzung von Kanälen Am Lustgarten zw. Schloßplatz und Bodestraße		03 / 2018		BWB Projekt 16/01-00368. Teilweise Erneuerung von Haltungen an Kanälen und punktuelle Instandsetzungen.
BWB-47	Erneuerung und Instandsetzung von Kanälen Grunerstraße zw. Littenstraße und Dirksenstraße		03 / 2018		BWB Projekt 16/01-00368. Teilweise Erneuerung von Haltungen an Kanälen und punktuelle Instandsetzungen.
BWB-48	Erneuerung und Instandsetzung von Kanälen Stralauer Straße zw. Neue Jüdenstraße und Klosterstraße		03 / 2018		BWB Projekt 16/01-00368. Teilweise Erneuerung von Haltungen an Kanälen und punktuelle Instandsetzungen.
DB-01-01a	S21 Neubau - Innenring bis Potsdamer Platz, 1.BA Baugrube "Humboldthafen" Friedrich-List-Ufer südlicher Teil	105373	10 / 2013	2026 Pressemeldung	Sperrung Friedrich-List-Ufer Süd seit 10 / 2013 Anlieferung Hauptbahnhof von Norden
DB-01-01b	S21 Neubau - Innenring bis Potsdamer Platz, 1.BA Baugrube C/D1 Ost Friedrich-List-Ufer nördlicher Teil	105373	Termin in Bearbeitung	2026 Pressemeldung	Sperrung Friedrich-List-Ufer Nord erst nach Öffnung Südteil Anlieferung Hauptbahnhof dann von Süden
DB-01-02a	S21 Neubau - Innenring bis Potsdamer Platz, 1.BA Baugrube B Ost Europaplatz, Taxi-Vorfahrt	105373	Anfang 2018 Termin in Bearbeitung		Sperrung Friedrich-List-Ufer Nord und nördliche Taxi-Vorfahrt zum Friedrich-List-Ufer
DB-01-02b	S21 Neubau - Innenring bis Potsdamer Platz, 1.BA Baugrube B` Tunnel unter MK 8	105373		10 / 2017	Tunnel Europaplatz unter MK8, Baugrube B` Sperrung des südlichen Geh- und Radwegs in der Invalidenstraße bis 12 / 2017 , danach weiterhin Baustelleneinrichtung der DB auf dem Europaplatz für DB-01-xy (BV S21)
DB-01-04	S21 Neubau - Innenring bis Potsdamer Platz, 1.BA Baugrube M1A` Tunnel MK 2E und MK 3E (B-Plan II-201c)			Termin in Bearbeitung	Tunnel unter MK 2E und MK 3E (Dudlerblöcke) im Bebauungsplangebiet II-201c zwischen B96/Minna-Cauer-Straße und Invalidenstraße
DB-01-06	S21 Neubau - Innenring bis Potsdamer Platz, 1.BA Strecke bis Anschluss Innenring		07 / 2012	Termin in Bearbeitung	
DB-02-01	S21 Neubau - Innenring bis Potsdamer Platz, 2.BA Tunnel und Startgrube unter MK H1 (B-Plan II-201da)		2026 unbestätigt	2036 unbestätigt	
DB-02-02	S21 Neubau - Innenring bis Potsdamer Platz, 2.BA Südliche Verlängerung - Vortriebe nach Süden		2026 unbestätigt	2036 unbestätigt	
DB-02-03	S21 Neubau - Innenring bis Potsdamer Platz, 2.BA Südliche Verlängerung, Zielgruben und und Anschluss an "Heuboden"		2026 unbestätigt	2036 unbestätigt	

**Konzeption für die Führung
des Straßenverkehrs während des Straßenbaus in der Dorotheen- und Friedrichstadt im Stadtbezirk Mitte von Berlin
mit Erweiterung um die Bereiche Humboldt-Forum / Schloßplatz, Berliner Rathaus / Molkenmarkt und Hauptbahnhof**

Gesamtübersicht verkehrsrelevanter Baumaßnahmen

Stand 14.11.2017

rot = Änderung gegenüber Stand 07.06.2017

Nr.	Bezeichnung der Baumaßnahme	VLB Ma-Nr.	Beginn	Ende	Bemerkungen
DSK-19b	Freianlagen - Schloßplatz parallel zum Spreekanal (ehem. Schloßfreiheit)		ab 2021 Termin in Bearbeitung		In Abstimmung mit BV "Humboldt-Forum" (BBR-18) und BV Weiterbau U5 (BVG-03-01)
DSK-19c	Freianlagen Schloßplatz Umfeld Humboldt-Forum		Frühjahr 2018 Termin in Bearbeitung	2021	Zeitliche Einordnung von Bauabschnitten in Abstimmung mit BV "Humboldt-Forum", BBR-18 und "U5", BVG-03-03. Stützwände am Spreeufer ab 09 / 2017. Freianlagen Oberflächen ab Frühjahr 2018, beginnend im Bereich esmt/Marstall
DSK-19d	Straßenbau - Schloßplatz Nord zw. Schloßbrücke und Liebknechtbrücke (verlängerte Karl-Liebknecht-Straße)		2021		Zeitliche Einordnung erst nach Räumung der Baustelleneinrichtung U5, BVG-03-03
DSK-25-03	Straßenbau B-Plan 1-69 Planstraße 1 zwischen Luisenstr. und Schiffbauerdamm (am Bahnviadukt)		03 / 2019	Termin in Bearbeitung	Eine Maßnahme mit DSK-25-06
DSK-25-05	vorgezogener Leitungsbau Schiffbauerdamm (West) zw. Luisenstraße und Bahnviadukt ohne Knoten Luisenstraße	fertig gestellt	13.03.2017	07 / 2017	Leitungstrassenbau auf eine Länge von ca. 150 m ab Luisenstraße. Fernwärme 1.BA bis 07 / 2017.
DSK-25-06	Leitungs- und Straßenbau Schiffbauerdamm (West) zw. Luisenstraße und Bahnviadukt mit Knoten Luisenstraße		03 / 2019	Termin in Bearbeitung	Eine Maßnahme mit DSK-25-03. Verlegung Schiffbauerdamm ans Ufer. Verkehrskonzept für BWB mit zeitw. Vollsperrung des Schiffbauerdamm und Abstimmungsbedarf mit SenUVK-54. Vorgezogen Vattenfall Wärme = Vat-20
DSK-25-07	Baufeld "Luisenblock Ost", B-Plan 1-69 Rückbau Gebäude 21 - Bodensanierung Ecke S-Bahn und Luisenstraße		09 / 2015	11 / 2017	keine Verkehrseinschränkung, Baustelleneinfahrt von Luisenstr. 36
DSK-25-08	Baufeld "Luisenblock Ost", B-Plan 1-69 Rückbau Gebäude 01, 22, 23 und 24.	fertig gestellt	11 / 2016	10 / 2017	keine Verkehrseinschränkung, Baustelleneinfahrt von Luisenstr. 36
DSK-26	Straßenbau - Unter den Linden zw. Wilhelmstraße und Glinkastraße	00474 63381	ohne Termin		Umbau der Fahrbahnen und Gehwege, erst nach BVG-04-02 (U5 Bhf. Brandenburger Tor) und Bot-01 (Polnische Botschaft)
DSK-27	Straßenbau - Unter den Linden zw. Oberwallstr. und Schloßbrücke		ohne Termin		Umbau der Fahrbahnen und Gehwege, erst nach BVG-02-02 und BVG-02-03 (U5 Bhf. Museumsinsel West)
DSK-29	Rückbau Ostumfahrung Schweizer Botschaft und Fertigstellung Landschaftsbau Spreebogenpark		Frühestens ab 04 / 2018	2018	dauerhafte Sperrung für Verkehr vorbehaltlich der abschließenden Abstimmungen mit dem Kanzleramt und dem Deutschen Bundestag
DSK-30	Straßenbau Forumsquerung und Knotenpunkte Paul-Löbe-Allee und Otto-von-Bismarck-Allee, Willy-Brandt-Straße		09 / 2018 unbestätigt	04 / 2019	Straßenbau abhängig von der Planreife des B-Plans II-200i-x "Forumsquerung"
DSK-30a	Landschaftsbau Forum 3. BA zw. Otto-von-Bismarck-Allee und Paul-Löbe-Allee		09 / 2018 unbestätigt	II. Quartal 2019	Landschaftsbau nur im Zusammenhang mit dem Straßenbau "Forumsquerung und Knotenpunkte", DSK-30
DSK-31b	Uferpromenade Humboldthafen Nordseite an MK H4, MK H3 und SO		2. Halbjahr 2018	I. Quartal 2019	nach MK H3 (Priv-135) und MK H4 (Priv-136)
DSK-31c	Uferpromenade Humboldthafen Westseite, Umgestaltung		ohne Termin		nach S21 (DB-02-01)
DSK-32	Uferbau Schloßplatz-Spreeufer zw. Liebknecht- und Rathausbrücke		10.10.2016	Ende / 2018	Kampfmittelsuche 04 bis 06 / 2016. Uferbau von der Wasserseite. Ab 01.02.2017 Koordination mit dem Rückbau des gegenüber liegenden Bauhafens der U5 (BVG-05-05)
DSK-33	Straßenbau Oberwallstraße zwischen Unter den Linden und Französische Straße		10 / 2018 Termin in Bearbeitung		nach Räumung der BE Staatsoper (SenSW-22)
DSK-35	Abbruch Marstalltunnel Rathausstraße zw. Breite Straße und Rathausbrücke	fertig gestellt	25.10.2016	31.05.2017	Vollsperrung der Fahrbahn bis Mitte Mai 2017
DSK-36	Baufeld Breite Str. 12 bis neue Straßenbegrenzungslinie gem. B-Plan I-218 (ehem. Gehweg)		01.01.2016	31.12.2017	Absperrung im noch zu entwidmenden Straßenland (Neuordnung gem. B-Plan I-218). Der neu gebaute Gehweg ist vollständig frei
DSK-37	Uferbau Schloßplatz-Spreekanalufer zw. Bhf. MUI Ost und Sockel ehem. Nationaldenkmal		I. Quartal 2021 Termin in Bearbeitung		Umfang der Sanierungsarbeiten bzw. Abbruch/Neubau wird derzeit ermittelt. Arbeiten von der Landseite erst nach BVG-03-03 möglich
HUB-06	Humboldt Universität Unter den Linden 6 / Am Festungsgraben / Platz der Märzrevolution / Universitätsstraße / Dorotheenstraße		01.07.2016	31.12.2022	Grundinstandsetzung / Sanierung der Hauptgebäude Humboldt Universität BE in der Straße Am Festungsgraben. Keine Einschränkungen auf den Verkehr.
HUB-07	Humboldt Universität Dorotheenstr. 28		01.10.2016	31.12.2018	Sanierung von Teilflächen im 2. Obergeschoss / Sanierung Dachgeschoss HU Einschränkungen auf eine Fahrspur und Teil des Gehwegs. Parkplätze für den Bau
IVG-01	siehe Priv-183				
Priv-13	siehe SenSW-60 (Komische Oper)				
Priv-31	Privater Bauherr - Alexanderplatz Baufeld C1 Hotel-Fernsehturm-Alex GmbH & Co. KG Karl-Liebknecht-Str. / Gontardstr.	89573 89574	ab 2018 Termin in Bearbeitung		Rückbau Fußgängertunnel durch den Investor auf C1. 2 Fahrstreifen/Richtung frei
Priv-32	Privater Bauherr - Alexanderplatz Baufeld C3/2 Hotel am Alexanderplatz GmbH & Co. KG Grunerstr. 11 / Gontardstr.	88884	23.02.2015	12 / 2017	Neubau "Motel One" durch HGA Hotel & Geschäftshaus am Alexanderplatz GmbH & Co. KG (IVG). Nur 1FS an der tunnelbegleitenden Fahrbahn. Grundsteinlegung am 11.03.2016
Priv-34	Private Bauherren - Molkenmarkt, diverse Baufelder Grunerstr. / Spandauer Str. / Klosterstr. / Parochialstr.		ohne Termin		
Priv-35	Privater Bauherr - B-Plan I-218, Baufeld MK 4 Gertraudenstr. / Breite Str.	fertig gestellt	06 / 2015	Sommer 2017	Hotelneubau HOCHTIEF Projektentwicklung GmbH, Frasers Hospitality Berlin Investment Ltd., Einschränkungen der Gehwege und der Fahrbahn Scharrenstraße
Priv-37	Private Bauherren - Spittelmarkt Leipziger Str. / Kurstr. / Wallstr.		ohne Termin		
Priv-39	Privater Bauherr, Leipziger Platz 18/19 Ebertstraße / Leipziger Str. / Leipziger Platz		Ende 2017 / Anfang 2018	Ende 2019	Verkehrsprovisorium an der Nebenfahrbahn Leipziger Platz, Container in der Voßstraße
Priv-40	Privater Bauherr - B-Plan I-218, Baufeld Breite Str. / Neumannsgasse		ohne Termin		
Priv-41	Privater Bauherr - B-Plan I-205, Baufeld Breite Str. / Schloßplatz		ohne Termin		

**Konzeption für die Führung
des Straßenverkehrs während des Straßenbaus in der Dorotheen- und Friedrichstadt im Stadtbezirk Mitte von Berlin
mit Erweiterung um die Bereiche Humboldt-Forum / Schloßplatz, Berliner Rathaus / Molkenmarkt und Hauptbahnhof**

Gesamtübersicht verkehrsrelevanter Baumaßnahmen

Stand 14.11.2017

rot = Änderung gegenüber Stand 07.06.2017

Nr.	Bezeichnung der Baumaßnahme	VLB Ma-Nr.	Beginn	Ende	Bemerkungen
Priv-43	Privater Bauherr - Rückbau Humboldt-Box Karl-Liebknecht-Straße / Schloßplatz	92866	Mitte 2019 Termin in Bearbeitung		Rückbautermin lt. Vereinbarung mit SenStadtUm
Priv-59c	Privater Bauherr - Wohn- und Geschäftshaus Mittelstraße 31 / Schadowstraße 2		08 / 2018	07 / 2020	Neubau Wohnhaus "Schadowstraße 2", CHAFELE GmbH & Co. KG (Hamburg), Abstimmung mit BBR-06 erforderlich, ggf. Vollsperrung der Schadowstraße
Priv-83	Grundstücksgesellschaft Voßstraße GmbH Voßstraße 14-15		01 / 2019	12 / 2022	Baustelleneinrichtung auf der Fahrbahn der Voßstraße vor den Grundstücken 13 und 14-15
Priv-84	Grundstücksgesellschaft Voßstraße GmbH Voßstraße 13		01 / 2019	12 / 2022	Baustelleneinrichtung auf der Fahrbahn der Voßstraße vor den Grundstücken 13 und 14-15
Priv-85	Privater Bauherr - Bauwert Development GmbH Oberwallstr. / Werderscher Markt		29.05.2012	04 / 2017	"Kronprinzengärten", Townhouses und Eigentumswohnungen. Herstellung Gehweg Werderscher Markt 07 / 2017. Freigabe der Werderschen Rosenstr. Herbst 2017
Priv-92	Privater Bauherr Französische Straße 57-60	fertig gestellt	30.06.2014	31.07.2017	Einschränkung der Fahrbahn auf eine Fahrspur und Einschränkung Gehwegbreite
Priv-122	Privater Bauherr - Am Schinkelplatz / Niederlagstraße Euro Projekt GmbH		09 / 2015	31.12.2018	Containeraufstellflächen und Baustelleneinrichtung nördl. Werderscher Markt. Ab II.Quartal 2016 bis Mitte 2018 Container zwischen Schinkelplatz und Bauakademie.
Priv-124	Privater Bauherr - Cora-Berliner-Straße 2 Abbruch und Neubau		Anfang 2018 Termin in Bearbeitung	Mitte 2020	Palais an den Ministergärten, Vollsperrung der Cora-Berliner-Straße in der Abstimmung
Priv-125/2	Heidestraße zw. Invalidenstraße und Minna-Cauer-Straße. B-Plan II 201c - Hochbau MK 2	fertig gestellt	4. Quartal 2015	2017	Erschließungsstraße: - Phase 1 hergestellt
Priv-125/3	Heidestraße zw. Invalidenstraße und Minna-Cauer-Straße. B-Plan II 201c - Hochbau MK 2E		Termin in Bearbeitung		Phase 2 (MK 2E) nach Ende S21
Priv-127	Minna-Cauer-Straße B-Plan II 201c - Hochbau MK 3E, Block 2 Bürogebäude		nach S21		
Priv-131	Invalidenstraße - Europaplatz Hochbau MK 8, CA Immo		ohne Termin		erst nach S21 (DB-01-02b)
Priv-132	Washingtonplatz Hochbau MK 9, CA Immo		ab 09 / 2016 Rückbau ab 12 / 2016 Baugrube	30.09.2019	Planung der Baugistik noch nicht abgeschlossen, voraussichtlich Zu- und Ausfahrt an der Rahel-Hirsch-Straße
Priv 133	Invalidenstraße - Clara-Jaschke-Straße Hochbau MK 1 und MK 2, Grand Central Berlin		18.07.2016	03 / 2019	Phase 1, Baugrube ab 07 / 2016 Phase 2, Baugrube/Rohbau/Ausbau ab 10 / 2016
Priv-134	Invalidenstraße - Friedrich-List-Ufer Hochbau MK H2A		ohne Termin		voraussichtlich geringe Verkehrseinschränkungen
Priv-135	Invalidenstraße zw. Friedrich-List-Ufer und Alexanderufer MK H3, Neubau Wohn- und Geschäftshäuser	134138	03 / 2016	01 / 2019	KVL Projektmanagement Berlin GmbH. Baugruben und Hochbau ohne Einschränkungen der Invalidenstraße. Im südlichen Gehweg der Invalidenstraße Leitungsbau der BWB im Herbst 2018: Richtung Osten ggf. zeitweise nur 1 Fahrstreifen frei
Priv-136	Invalidenstraße zw Friedrich-List-Ufer und Alexanderufer MK H4, Neubau Wohn- und Geschäftshäuser			04 / 2019	
Priv-137	Alexanderufer Hochbau MK H5		ohne Termin		voraussichtlich geringe Verkehrseinschränkungen
Priv-139	Kapelle-Ufer - Friedrich-List-Ufer Hochbau MK H1 (Nebennetz AO über BA Mitte)		ohne Termin		erst nach S21 (DB-02-01)
Priv 143	Charité Luisenstraße zw. Philippstraße und Robert-Koch-Platz		01.01.2014	31.12.2020	Sanierung Bettenhochhaus und Gebäudeneubau GU Container im Alexanderufer,
Priv 148	östlich Heidestraße B-Plan 1-62b Freifläche Kunst Campus		ab 2016	ohne Termin	Europa City
Priv 153	Heidestraße - Minna-Cauer-Straße - Döberitzer Straße B-Plan 1-62c, CA Immo		ohne Termin		Europacity, Neubau div. Gebäude; Baubeginn frühestens nach Fertigstellung S21 z. Zt. BE Neubau S-Bahnverbindung Hauptbahnhof Nordring
Priv-158	Privater Bauherr - Wilhelmstraße 75-78, Behrenstr. 1, Hannah-Ahrendt-Str. 2-6 Abbruch und Neubau		Termin in Bearbeitung		Abbruch und Neubau, B.Ä.R. Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH
Priv-159	Privater Bauherr - Wilhelmstraße 56-59 Abbruch und Neubau		10 / 2016	05 / 2019 Termin in Bearbeitung	Verzögerter Abbruch aufgrund von Vogelneuern. Abbruch und Neubau eines Wohnhauses mit 195 WE SSN Group
Priv-160	Privater Bauherr - Unter den Linden 78 Europäisches Haus Ecke Wilhelmstr.		01.01.2017	30.06.2017	Umbau der Haustechnik und Umbau im EG, Container im Parkstreifen (Unter den Linden) . Gerüst im Gehweg mit Fußgängertunneln.
Priv-169	Privater Bauherr - Behrenstraße 32-34 Markgrafenstraße 45		04.05.2015	30.06.2018	Baustelleneinrichtung auf der Fahrbahn und Gehweg in der Behrenstraße
Priv-172	Privater Bauherr - Unter den Linden 5 / Oberwallstr. / BV Operncafe		01.12.2015	31.03.2018	Baustelleneinrichtung auf dem Gehweg
Priv-173	BV Mittelstraße 41-44 / Unter den Linden 40 Müller-Spreer & Co. Unter den Linden 40 KG		Frühjahr 2018 Termin in Bearbeitung	2019 Termin in Bearbeitung	18 Monate Bauzeit, Vollsperrung der Mittelstraße in Abstimmung mit BBR-16 geplant
Priv-174	Invalidenstraße Ecke Friedrich-List-Ufer SO, Sondergebiet Kultur und Gesundheit, B-Plan II-201db		ohne Termin		Priv 134 im Konzeption "Umfeld Hauptbahnhof" der Hoffmann-Leichter 07.12.2015 Baustelleneinrichtungsfläche S 21
Priv-175	Privater Bauherr Brüderstr. 026 / Scharrenstr. (ehem. Kaufhaus Hertzog)		01.09.2015	31.12.2017	Baustelleneinrichtung in der Scharrenstraße. Einschränkungen der Gehwege
Priv 178	Privater Bauherr - Leipziger Straße 121 / Wilhelmstraße		03 / 2018	06 / 2018	Einschränkung der Fahrbahn Leipziger Straße auf 1 FS Richtung Westen, Versetzen der Bushaltestelle
Priv 179	Privater Bauherr - Fischerinsel 1 Wohnungsbau WBM		18.07.2016	ohne Termin	Baufeldfreimachung und Archäologie, LDA von 08 / 2016 bis Sommer 2017

**Konzeption für die Führung
des Straßenverkehrs während des Straßenbaus in der Dorotheen- und Friedrichstadt im Stadtbezirk Mitte von Berlin
mit Erweiterung um die Bereiche Humboldt-Forum / Schloßplatz, Berliner Rathaus / Molkenmarkt und Hauptbahnhof**

Gesamtübersicht verkehrsrelevanter Baumaßnahmen

Stand 14.11.2017

rot = Änderung gegenüber Stand 07.06.2017

Nr.	Bezeichnung der Baumaßnahme	VLB Ma-Nr.	Beginn	Ende	Bemerkungen
Priv 180	Privater Bauherr, Geschwister-Scholl-Straße 5		01.02.2017	31.08.2017	Einschränkungen auf der Fahrbahn: 10m x 2,50 m, auf dem Gehweg
Priv 181	Privater Bauherr, Charlottenstraße 33a - 34		01.03.2017	30.06.2018	Einschränkung auf der Fahrbahn 23m x 5m
Priv 182	Privater Bauherr, Französische Straße 42 - 44		01.03.2017	30.06.2018	Einschränkungen auf der Fahrbahn: 50m x3,50 m, auf dem Gehweg: 50m x 4 m
Priv-183	Hochbau Unter den Linden / Glinkastraße		ohne Termin		Das Landgericht Berlin hat im Juli 2017 einer Klage des Landes stattgegeben, Auflassungsvormerkungen zu löschen. Klärungsbedarf zur Grundstücksteilung und "Randbebauung Komische Oper"
Priv-184	Private Bauherren, Leipziger Platz 14 und 15, Voßstraße 22 und 23		04 / 2017	31.08.2018	BE im Gehweg und in der Fahrbahn
SenUVK-01b	Straßenbau - Unter den Linden zw. Glinkastraße bis Universitätstraße	00474 63381	ohne Termin		Umbau der Fahrbahnen und Gehwege ohne Mittelstreifen, erst nach BVG-01-02 und BVG-01-03; VLB 474: zw. Neustädtische Kirchstr. und Universitätsstraße VLB: 63381: zw. Wilhelmstraße und Neustädtische Kirchstraße
SenUVK-03a	Ebertsbrücke, Neubau	106292	ohne Termin		Vollsperrung
SenUVK-06	Umbau Mühlendamm/Molkenmarkt/Grunerstraße von Mühlendammbrücke bis Littenstraße	93444	04 / 2019	06 / 2022	Archäologische Grabungen ab 03 / 2018 mit Verkehrseinschränkungen. Umbau im Rahmen der Umgestaltung gem. B-Plan 1-14 "Molkenmarkt und Klosterviertel", Einschränkungen bei der Verkehrsführung während der Bauzeit
SenUVK-07	Mühlendammbrücke Brückenneubau		ohne Termin		Ersatzneubau erforderlich. Planfeststellungsverfahren Straßenbahn steht noch aus.
SenUVK-07a	Straßen- und Straßenbahnbau - Gertraudenstr. zw. Breite Str./Fischerinsel und Mühlendammbrücke		ohne Termin		Planfeststellungsverfahren Straßenbahn steht noch aus.
SenUVK-08	Straßen- und Straßenbahnbau - Gertraudenstr. zw. Gertraudenbrücke und Breite Str./Fischerinsel		ohne Termin		Planfeststellungsverfahren Straßenbahn steht noch aus.
SenUVK-09	Gertraudenbrücke, Brückenneubau mit Straßenbau Spittelmarkt, SenUVK-11	96278	ohne Termin		Planfeststellungsverfahren Straßenbahn steht noch aus.
SenUVK-11	Straßenbau Spittelmarkt mit Gertraudenbrücke, SenStadt-09		ohne Termin		Planfeststellungsverfahren Straßenbahn steht noch aus. Bestandteil von SenUVK-24a
SenUVK-13	Straßen- und Straßenbahnbau - Leipziger Str. zw. Charlottenstr. und Spittelmarkt		ohne Termin		Planfeststellungsverfahren Straßenbahn steht noch aus. Bestandteil von SenUVK-24a
SenUVK-13a	Abbruch Fußgängertunnel - Leipziger Str. westlich Jerusalemer Straße		ohne Termin		
SenUVK-21a	Neubau LZA Reichstagufer / Friedrichstraße Ersatz für LZA 15 (VKRZ_ID 000624)		2018 Termin in Bearbeitung		Provisorische LZA ab 01.07.2012 im Zusammenhang mit BVG-01-02b errichtet. Anordnung des Provisoriums seit Frühjahr 2015 von VLB B und Betrieb durch Alliander.
SenSW-22	Staatsoper Unter den Linden, Sanierung und Verbindungstunnel zum Intendanz- und Magazingebäude		Mai 2010 Leitungsbau August 2010 BE November 2010 Tiefbau	03.10.2017 Eröffnung BE bis Mitte 2018	Haupt-BE auf dem Bebelplatz bis 09 / 2017, Restfläche bis Mitte 2018
SenUVK-23	Roßstraßenbrücke - Grundinstandsetzung zw. Neue Roßstraße und Fischerinsel	96083	2018	2018	Vollsperrung für Brückenbauarbeiten mit Bus-Umleitung über Axel-Springer-Straße. Bau erst nach Neubau Düker und von Sicherungsmaßnahmen an der Uferwand BWB-22
SenUVK-23a	Roßstraßenbrücke - Leitungsbau/Leitungsbrücke zw. Fischerinsel und Märkisches Ufer	110060	2017	2019	Leitungsbau BWB, Telekom, usw. auf provisorischer Leitungsbrücke vor und nach dem Brückenbau SenUVK-23. Ca. 8-stündige Vollsperrung im III. Quartal für das Einheben der Leitungsbrücke
SenUVK-24/24a	Straßenbau - Leipziger Str. zw. Gertraudenstr. und Potsdamer Straße	00455	ohne Termin		Straßenbau nur im Zusammenhang mit dem Bau der Straßenbahn Alexanderplatz - Potsdamer Platz (BVG-10, strategische Baustellenkoordination). SenUVK-11 und SenUVK-13 ggf. gesondert.
SenSW-36	Akademie der Künste Pariser Platz 4 und Behrenstraße 72	115137	01.08.2014	31.12.2017 (Pariser Platz)	Optimierung der raumluftechnischen Anlagen Sperrung eines Fahrstreifens in der Behrenstraße zw. Wilhelm- und Ebertstraße Richtung Westen, 1 FS nach Westen und 2 FS nach Osten frei
SenUVK-43a	Humboldthafen Sanierung Uferwand Teilabschnitte B + C (Ostseite unter dem Viadukt)		4. Quartal 2018	1. Quartal 2019	
SenUVK-43b	Humboldthafen Sanierung Uferwand Teilabschnitte G - J (Westseite Friedrich-List-Ufer)		ohne Termin		erst nach S21 (DB-01-01b)
SenUVK-44	Europaplatz Umgestaltung Europaplatz		ohne Termin		
SenUVK-48	östlich Heidestraße, Europacity Neubau Uferpromenade		01.07.2015	4. Quartal 2017	
SenUVK-52	Straßenbau - Planckstraße zw. Am Weidendamm und Georgenstraße		ab 2019 Termin in Bearbeitung		Teil des BV "Tourismusnahe Umgestaltung des Umfeldes der Museumsinsel". Grundhafter Ausbau der Fahrbahn und Ausbau der Straßenbahngleise. 2014 erfolgten punktuelle Schadensbeseitigungen in der Fahrbahn als BAM-10
SenUVK-53	Rückbau Lindentunnel		ab 2019 Termin in Bearbeitung		Noch keine Aussagen bezüglich Bauzeit, Platzbedarf, Ausbaugrenzen, und Verkehrsführung möglich.
SenUVK-54	Ersatzbau Schiffbauerdammbrücke Brücke über dem Auslaufbauwerk der Südpanke		11 / 2018 Termin in Bearbeitung		Ersatzneubau der Brücke mit Anschluss an Eiprofilkanal. Vollsperrung nicht zeitgleich mit Sperrung des Schiffbauerdamm an der Luisenstraße durch DSK-25-05 (BWB-Projekt 15/01-00062). Siehe auch WNA-01 (Uferwanderneuerung).
SenUVK-55	Straßenbau - Klosterstraße zw. Grunerstraße und Parochialstraße		frühestens 2021		Umbau der Quartiersstraßen im Klosterviertel im Rahmen der Umgestaltung gem. B-Plan 1-14 "Molkenmarkt und Klosterviertel"
SenUVK-56	Straßenbau - Judenstraße zw. Grunerstraße und Parochialstraße		frühestens 2021		Umbau der Quartiersstraßen im Klosterviertel im Rahmen der Umgestaltung gem. B-Plan 1-14 "Molkenmarkt und Klosterviertel"
SenUVK-57	Straßenbau - Parochialstraße zw. Spandauer Str./Mühlendamm und Judenstraße		frühestens 2021		Umbau der Quartiersstraßen im Klosterviertel im Rahmen der Umgestaltung gem. B-Plan 1-14 "Molkenmarkt und Klosterviertel"
SenUVK-58aa	Straßenbau, Am Kupfergraben zw. Georgenstraße und Bodestraße		ab 2020 Termin in Bearbeitung		Teil des BV "Tourismusnahe Umgestaltung des Umfeldes der Museumsinsel", (ehem. BAM-13aa). Abstimmung mit Projekt "Museumsinsel", BBR-21 erforderlich.

**Konzeption für die Führung
des Straßenverkehrs während des Straßenbaus in der Dorotheen- und Friedrichstadt im Stadtbezirk Mitte von Berlin
mit Erweiterung um die Bereiche Humboldt-Forum / Schloßplatz, Berliner Rathaus / Molkenmarkt und Hauptbahnhof**

Gesamtübersicht verkehrsrelevanter Baumaßnahmen

Stand 14.11.2017

rot = Änderung gegenüber Stand 07.06.2017

Nr.	Bezeichnung der Baumaßnahme	VLB Ma-Nr.	Beginn	Ende	Bemerkungen
SenUVK-58ab	Straßenbau, Am Zeughaus zw. Bodestr. U. Unter d. Linden		ab 2020 Termin in Bearbeitung		Teil des BV "Tourismusnahe Umgestaltung des Umfeldes der Museumsinsel", (ehem. BAM-13ab). Abstimmung mit Projekt "U5, Museumsinsel West", BVG-02-02 erforderlich.
SenUVK-58b	Straßenbau, Am Kupfergraben zw. Geschwister-Scholl-Straße und Georgenstraße		ab 2019 Termin in Bearbeitung		Teil des BV "Tourismusnahe Umgestaltung des Umfeldes der Museumsinsel". (ehem. BAM-13b)
SenUVK-58c	Straßenbau, Am Weidendamm zw. Friedrichstraße und Geschwister-Scholl-Straße		ab 2019 Termin in Bearbeitung		Teil des BV "Tourismusnahe Umgestaltung des Umfeldes der Museumsinsel". (ehem. BAM-13c)
SenStadt-58d	Straßenbau Bodestraße zw. Eiserne Brücke und Friedrichsbrücke		ab 2020 Termin in Bearbeitung		Teil des BV "Tourismusnahe Umgestaltung des Umfeldes der Museumsinsel". (ehem. BAM-13da)
SenSW-59	Archäologisches Besucherzentrum Petriplatz, B-Plan I-218 Baufeld MK 3 Gertraudenstr. / Kleine Gertraudenstr.		ohne Termin		Kanalbau zur Baufeldfreimachung ab 06 /2017, anschließend Verlegung 10kV-Kabel (bis 08.07.2016 als Priv-36 geführt)
SenSW-60	Umbau Komische Oper Glinkastraße zw. Unter den Linden und Behrenstraße		2021 / 2022 Termin in Bearbeitung	Termin in Bearbeitung	Grundinstandsetzung/ Sanierung der Komischen Oper, (bisher Priv-13).
SenSW-61	Umbau Gendarmenmarkt		ohne Termin		Erneuerung der Oberflächenbefestigungen. Keine Verkehrseinschränkungen (bisher BAM-18a/b).
SPK-01	Staatsbibliothek, Unter den Linden 8 Grundinstandsetzung und Erweiterung	78980	24.05.2005	31.12.2019	Einschränkungen Unter den Linden, Charlotten- und Universitätsstr. bis Bauende
SPK-02	James-Simon Galerie (NEG Neues Eingangsgebäude) Bodestr. 1-3		15.02.2010	Frühjahr 2019	Baustelleneinrichtung in der Bodestraße, 7m Fahrbahn frei
SPK-03	Interimsbau Pergamonmuseum Am Kupfergraben 2		02 / 2017	31.03.2018	keine Verkehrseinschränkungen
Vat-11	Vattenfall Netz Kabelregulierungen Charlottenstr. zw. Dorotheen- und Mittelstr.		2020		Kabelregulierungen in der Fahrbahn nach Rückbau der Container von SPK-01
Vat-12	Vattenfall Netz Kabelregulierung und TK-Leerrohre nördl. Gehweg Unter den Linden zw. Neustädtischer Kirchstr. und Charlottenstraße		Ende 2017	31.12.2017	"HDPE-Trasse", u.a. Versorgung des "Hausanschluss U5 am Bhf. UDL"
Vat-17	Vattenfall Wärme- Druckerhöhungsstation, DES Alexanderufer/Invalidenstraße		01 / 2018	12 / 2019	Einschränkungen nur im Alexanderufer und im Gehweg der Invalidenstraße Abstimmungen zur BE im Alexanderufer mit Priv-143 sind erfolgt. Sondernutzungserlaubnis ab 01.05.2017 liegt vor.
Vat-19	Vattenfall Netz, Kabelneubau Magarete-Steffin-Straße; Schumannstraße	fertig gestellt	03 / 2017	06 / 2017	10kV Kabellegung. Einschränkungen auf dem Gehweg
Vat-20	Vattenfall Wärme Luisenstraße / Schiffbauerdamm		07 / 2018	12 / 2018	Wechselnde Einschränkungen in der Fahrbahn Luisenstraße nach Reduzierung der BE von BBR-11. 1 FS/Richtung frei. Verkehrskonzept wird erstellt
WNA-01	Uferwiederherstellung nördliches Spreeufer zwischen Weidendammerbrücke und Bahnbrücke Friedrichstraße		10 / 2018 Termin in Bearbeitung	03 / 2019	Arbeiten von der Wasserseite: 1 Fahrstreifen/Richtung frei Siehe auch SenStadt-54 "Schiffbauerdammbrücke"
WNA-02	Uferwandsanierung östliches Spreeufer (Nikolaiviertel)		10 / 2017	Ende 2018	1. Bauabschnitt 16.10.2015 bis 04 / 2016 abgeschlossen, 2. Bauabschnitt 10 / 2017 bis 03 / 2018

Legende

BAM - Bezirksamt Mitte	BVG - Berliner Verkehrsbetriebe (U-Bahn)	Priv - Private Bauherren - BE - Flächen
BBR - Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung	BWB - Berliner Wasserbetriebe	SenStadt - Senatsverwaltung für Stadtentwicklung bis 2016
Bet - Religiöse Institution	DB - Deutsche Bahn	SenUVK - Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz ab 2017
BIM - Berliner Immobilienmanagement	DSK - Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft	SenSW - Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen ab 2017
BlmA - Bundesanstalt für Immobilienaufgaben	HUB - Humboldt-Universität zu Berlin	SPK - Stiftung Preussischer Kulturbesitz
BMBF - Bundesministerium für Bildung und Forschung	IVG - IVG Development GmbH	Vat - Vattenfall Europe Distribution Berlin
BMEL - Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft	LDA - Landesdenkmalamt	VLB - Verkehrslenkung Berlin
Bot - Auslandsvertretung/ Botschaft	NBB - Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg	WNA - Wasserstraßen Neubaumamt