

г. Москва

«30» июля 2019г.

АКТ

периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом Дорошенковым Д.А. в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт, гл. инженера ООО «ЭМИКАТЕХ» Володина А.В.

наименование организации, должность, ФИО

и представителя владельца лифта ТСЖ «Корона-Эйр» Пеханского В.Ю.

наименование организации, должность, ФИО

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010. Идентификационный номер лифта (рег., зав.) 160460
Адрес установки: г. Москва, Вернадского проспект, д.92, к.1

Результат периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы (не) соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные (отрицательные).
3. Функционирование лифта (не) соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта (не) функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (отрицательные).
6. Результаты испытаний спеления тяговых элементов с канатоплетением шкивом и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные (отрицательные).
7. Результаты испытания герметичности гидронитрида и трубопровода на лифте-гидравлическом приводе незначительный (отрицательный).
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

№ п/п	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж	Обозначение нормативного документа
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий	
	(дата проверки)	(ФИО)

Таблица 2

№ п/п	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
1	Износ ручья О.С. близок к предельному	Руководство по эксплуатации; ТР ТС 011/2011 ст.4, п.3.1	Усилить контроль, при достижении нормы браковки владельцу лифта заменить О.С.
2	Нулевой провод ввода соединен с корпусом рубильника	ГОСТ Р 53780-2010, п.5.5.5.7	до 30.08.19

Рекомендации

ООО «ИЦ НЭКС»

СПЕЦИАЛИСТ

Специалист

Дорошенко Д.А.

Ф.И.О.

подпись

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель специализированной организации, предъявившей лифт

подпись

Володин А.В.

Ф.И.О.

Представитель владельца лифта

подпись

Цеханский В.Ю.

Ф.И.О.