


JSC «Electrosetstroyproject»  
1, building 36, Vysokovoltny proezd,  
Moscow, 127566, Russia  
phone: + 7 (495) 727-43-43  
fax: +7 (495) 234-71-08  
e-mail: info@essp.ru  
web: www.essp.ru



АО «Электросетьстройпроект»  
Россия, 127566, г. Москва,  
Высоковольтный проезд, 1, стр. 36  
телефон: +7 (495) 727-43-43  
факс: +7 (495) 234-71-08  
e-mail: info@essp.ru  
web: www.essp.ru

Исх. № 3134 от 19.03.2018г.

Губернатору Калининградской  
области Алиханову А.А.

О ситуации по строительству энергетических объектов

236007,, г.Калининград, ул.Дмитрия  
Донского , 1  
Тел/факс: (4012) 599-001  
site@gov39.ru

**Уважаемый Антон Андреевич!**

АО «Электросетьстройпроект», являющееся подрядной организацией, выполнявшей работы по строительству ряда энергетических объектов в Калининградской области, настоящим просит уделить пристальное внимание создавшейся критической финансовой ситуации у ряда подрядчиков, влекущей невозможность их деятельности на территории региона, обусловленной недобросовестным поведением Заказчика – АО «Янтарьэнерго».

Как следует из ответов Правительства Калининградской области № РА-1092/07 от 01.03.2018 г. и исх. на обращения АО «Электросетьстройпроект» (исх. № 1256/17 от 20.12.2017г. и исх. № 30-01/18-09 от 30.01.2018 г.), АО «Янтарьэнерго» удалось сформировать негативное представление о нашей компании, как подрядчика, нарушающего установленные договором сроки производства работ без объективных оснований. В целях защиты деловой репутации нашей компании и для предотвращения возникновения подобных ситуаций в будущем, сообщаем следующее:

1. По объекту «Строительство ПС 110 кВ «Храброво» с заходами» - у подрядчика - АО «Электросетьстройпроект», договором подряда обязательства по проектированию объекта предусмотрены не были. Однако, ввиду предоставления Заказчиком - АО «Янтарьэнерго» проектной документации, не отвечающей установленным требованиям, наша организация была вынуждена корректировать имеющуюся проектную документацию, сопровождать прохождение указанной проектной документацией Главгосэкспертизы. При этом, осознавая важность строящегося объекта, в целях минимизации отставания от установленных сроков строительства, АО «Электросетьстройпроект», своими силами и за свой счет, разрабатывало и согласовывало рабочую документацию. При таких условиях, очевидно, что начинать строительство объекта в отсутствие проектной документации, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы АО «Электросетьстройпроект» не только не могло, но и не имело права. В свою очередь, Заказчик (АО «Янтарьэнерго») игнорировал сообщения о необходимости скорректировать сроки производства работ.

2. Заказчик – АО «Янтарьэнерго» систематически не оплачивал выполненные работы, что привело к задержкам в перечислении заработной платы, дефициту финансовых средств для уплаты налогов как в федеральный бюджет, так и в бюджет субъекта федерации.

Таким образом, действия руководителя АО «Янтарьэнерго» создают критическую финансовую ситуацию у подрядчиков, которая парализует их деятельность. Деструктивное поведение АО «Янтарьэнерго» и его руководителя - Маковского И.В., являющегося героем многочисленных публикаций в прессе, ставит на грань банкротства многих подрядчиков, работающих в Калининградской области, что негативно сказывается на имидже региона и его инвестиционной привлекательности. Считаем, что такое поведение влечет (возможно и непреднамеренно) причинение вреда интересам не только отдельно взятого региона, но и Российской Федерации в целом, работает в интересах политических противников Российской Федерации, что всегда должно учитываться при рассмотрении подобных ситуаций.

Генеральный директор

А.В.Тищенко

